

Kostensituation bei der Interimsunterbringung der Friedrich Schelling Schule vor der Neckarhalle Stand 15.8.2022

		HH / Kalkulation (Kal)	Auftrag	Kostenstand
	Haus	2.770.000,00		
	Anlieferung	140.000,00	enthalten	
	Aussenanlagen	250.000,00	60.000,00	60.000,00
		3.160.000,00	§ 12.4.2022 3.055.512,31	2.945.000,00
§ 7.6.2022	KK	205.614,72	314.816,82	314.816,82
	Mohn	109.303,72	enthalten	
	Küche	Auftrag 30.8.		78.540,94
		3.474.816,82	3.430.329,13	3.398.357,76

Gutschrift Fundamente