

KOSTENVERFOLGUNG

Kostenangaben in Brutto

Bauvorhaben: Grundschule Besigheim
Stand: 07.02.2023

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
GESAMTSUMME OHNE 700er				14.166.674,42 €		10.744.949,69 €	14.277.104,32 €					-110.429,90 €
Beispiel: Gewerk X			genehm. Kostenberechnung	verfügb. Budget KoBer +- Verschiebungen			Summe aus HA+NA	Summe aus AZ+SZ				Differenz +/-
Verschiebung von/zu Gewerk Y: +- Betrag							HA = Hauptauftrag NA1 = genehm. Nachtrage	SZ Schlusszahlung AZ Abschluszahlung				(Auftrag/Prognose zu Kostenberechnung)
kursive Zahlen aus Kostenstufe vor, solange bepreistes LV nicht vorhanden = KoBe, solange noch nicht submittiert = Koba bzw. bepreistes LV												
001	Abbrucharbeiten	Bauherr					- €					0,00 €
002	Baumeister	BSS	3.782.377,01 €	3.782.377,01 €		3.107.191,97 €	HA 2.936.805,04 € NA1 2.914.635,64 € NA2 9.202,45 € NA3 8.147,45 € 4.819,50 €					845.571,97 €
	Moser GmbH, Leonberg											
003	Verbau / Spezialtiefbau	BSS	27.684,76 €	27.684,76 €		27.684,76 €	HA 27.684,76 €					0,00 €
004	Klinkerfassade	BSS	1.364.493,94 €	1.364.493,94 €		1.364.493,94 €	1.364.493,94 €					0,00 €
005	Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	BSS	944.624,51 €	944.624,51 €		909.745,74 €	HA 1.143.000,00 €					-198.375,49 €
	Fa Lang, Eppingen (noch in Prüfung)											
006	Zimmerer	BSS	695.168,28	695.168,28 €		418.753,53 €	418.753,53 €					276.414,75 €
007	Gerüstarbeiten	BSS	116.261,81	116.261,81 €		76.848,90 €	HA 101.038,40 €					15.223,41 €
	Preuss Gerüstbau											
008	Metalldach, Oberlicht	BSS	94.595,48	94.595,48 €		121.466,66 €	HA 149.982,84 €					-55.387,36 €
	Fa Lamilux											
009	Dachabdichtungsarbeiten	BSS	102.413,42	102.413,42 €		83.726,08 €	83.726,08 €					18.687,34 €
010	Putz, WDVS	BSS	134.662,26	134.662,26 €		134.662,26 €	134.662,26 €					0,00 €
011	Fliesen-, Plattenarbeiten	BSS	299.670,83	299.670,83 €		299.670,83 €	299.670,83 €					0,00 €
012	Estricharbeiten	BSS	237.479,97	237.479,97 €		237.479,97 €	237.479,97 €					0,00 €
013	Tischlerarbeiten, Innentüren	BSS	667.031,25	667.031,25 €		667.031,25 €	667.031,25 €					0,00 €

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
014	Maler	BSS	189.817,40	189.817,40 €		189.817,40 €	189.817,40 €					0,00 €
015	Tischler Schränke, Garderoben	BSS	416.276,76	416.276,76 €		416.276,76 €	416.276,76 €					0,00 €
016	Schlosser	BSS	97.201,10	97.201,10 €		97.201,10 €	97.201,10 €					0,00 €
017	Bodenbelagsarbeiten	BSS	110.710,70	110.710,70 €		110.710,70 €	110.710,70 €					0,00 €
018	Mobile Trennwände	BSS	32.117,15	32.117,15 €		32.117,15 €	32.117,15 €					0,00 €
019	Trockenbauarbeiten	BSS	716.114,65	716.114,65 €		716.114,65 €	716.114,65 €					0,00 €
020	Baureinigungsarbeiten	BSS	65.423,82	65.423,82 €		65.423,82 €	65.423,82 €					0,00 €
021	WC Trennwände	BSS	20.956,02	20.956,02 €		20.956,02 €	20.956,02 €					0,00 €
022	Schließanlage	BSS	29.313,27	29.313,27 €		29.313,27 €	29.313,27 €					0,00 €
023	Witterungsschutzmaßnahmen	BSS	34.694,45	34.694,45 €		34.694,45 €	34.694,45 €					0,00 €
Gesamt KG 300			10.179.088,84 10.030.376,12				9.276.954,22 9.128.241,50					
Aufzug	ZWP		72.828,00	72.828,00		89.398,75 €	62.147,75 €					10.680,25 €
voraussichtlich HEBO Aufzugstechnik GmbH												
Elektro Baustrom	ZWP			0,00 €		0,00 €	- €					0,00 €
Elektro	ZWP		1.015.683,09	1.015.683,09		1.015.683,09 €	1.062.760,51 €					-47.077,42 €
voraussichtlich F&E Elektroanlagen GmbH												
Heizung + Kälte inkl. Dämmung	ZWP		461.547,14	461.547,14		609.510,93 €	553.492,34 €					-91.945,20 €
KWK Kälte Wärme Klima GmbH & Co.KG												
Bauheizung	Engie			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
Sanitär inkl. Dämmung	ZWP		412.217,96	412.217,96		434.639,30 €	583.801,52 €					-171.583,56 €
Mathias Hering Haustechnik												
Lüftung inkl. Dämmung	ZWP		777.077,87	777.077,87		1.292.303,74 €	1.531.682,42 €					-754.604,55 €
Kellenbenz Lüftungsbau GmbH												
MSR	ZWP		207.688,32	207.688,32		207.688,32 €	164.729,24 €					42.959,08 €
voraussichtlich Kieback und Peter GmbH & Co.KG												
Dämmung/Brandschutz	ZWP			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
Nutzerspezifische Anlagen	ZWP		202.300,00	202.300,00		202.300,00 €	202.300,00 €					0,00 €

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
	Küche	IF Daut	223.450,76	223.450,76		224.443,88 €	224.443,88 €					-993,12 €
	Gesamt KG400		3.372.793,14 3.521.505,86				4.385.357,66 4.534.070,38					
	Freianlagen	Glück	817.092,44 €	817.092,44 €		817.092,44 €	817.092,44 €					0,00 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Nebenkosten			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €