

B E S

Neubau einer Kita mit Wohneinheiten, Friedrich-Schelling-Weg in Besigheim

21.02.2024 | studio ito GmbH BDA

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag.inkl.NA (€) voraus.Endsumme
	Anmerkungen:			
	1) Auftragssummen ohne Skonto, inkl. Nachlass		: beauftragt	
	2) Alle Beträge einschliesslich 19% MwSt.			
KG 200-600				
001	Gerüstbauarbeiten	BPG	36.414,00	82.073,59
003	Landschaftsbauarbeiten	N.N.	498.738,52	498.738,52
220	Öffentliche Erschliessung	N.N.	44.268,00	44.268,00
013	Rohbau ohne Hydrophobierung (bei Maler)	i Constructing	1.428.726,73	1.515.620,26
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten inkl. Stahlstützen und Stahlträger	Pfeiffer	1.267.881,34	923.688,15
021	Dachabdichtungsarbeiten	N.N.	303.509,86	303.509,86
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	N.N.	121.788,96	121.788,96
025	Estricharbeiten	N.N.	119.429,00	119.429,00
026	Fenster, Aussentüren	N.N.	506.629,41	506.629,41
027	Tischlerarbeiten (Schreiner)	N.N.	960.636,43	960.636,43
027a	Aufwärmküche	N.N.	59.500,00	59.500,00
028	Parkett,- Holzpflasterarbeiten	N.N.	44.369,15	44.369,15
031	Metallbauarbeiten / Schlosser inkl. Dachfenster Wohnungen	N.N.	373.740,92	373.740,92
033	Baureinigungsarbeiten	N.N.	14.280,00	14.280,00
034	Malerarbeiten inkl. Lasur für Holzwände inkl. Hydrophobierung	N.N.	117.871,58	117.871,58
036	Bodenbelagarbeiten	N.N.	143.756,17	143.756,17
039	Trockenbauarbeiten	N.N.	161.519,30	161.519,30
040abc	Heizung	Weidinger Haustechnik	231.455,00	180.637,97

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag.inkl.NA (€) voraus.Endsumme
040abc	Lüftung	A. Pullman	133.577,50	198.253,04
040abc	Sanitär	HST Schmid	196.707,00	232.645,17
049	Feuerlöschanlagen / Fluchtwegpläne etc.	N.N.	4.760,00	4.760,00
050a	Elektro Gesamt KITA	Weber	416.291,75	308.518,39
050b	Elektro Gesamt WOHNUNGEN			
050c	Elektro Gesamt ALLGEMEIN			
069	Aufzug	Schmitt + Sohn	119.000,00	68.229,84
084	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	N.N.	2.380,00	2.380,00
127	Möblierung lose Tische, Stühle, Schränke, Regale etc. für Kinder	N.N.	59.500,00	59.500,00
130	Schliessanlagen E-Schliessanlage	N.N.	14.280,00	14.280,00
000	Sonstige Bestellung Kita Geschirr, Betten, Spielgeräte, Waschmaschine etc.	N.N.	47.600,00	47.600,00
000a	Fassadenschrift	N.N.	10.710,00	10.710,00
	Summe KG 200-600		7.439.320,59	7.118.933,71 95,7%
KG 700				
700	KG 700 Baunebenkosten komplett 25% der BWK		1.666.267,72	1.666.267,72
	Summe KG 700		1.666.267,72	1.666.267,72 100,0%
	Gesamtkosten KG 200-800 (brutto)		9.105.588,32	8.785.201,43 96,5%
				320.386,89
				Puffer