

B E S

Neubau einer Kita mit Wohneinheiten, Friedrich-Schelling-Weg in Besigheim
 10.05.2024 | studio ito GmbH BDA

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Auftrag inkl. NA (€) voraus. Endsumme	Bemerkung
	Anmerkungen:					
	1) Auftragssummen ohne Skonto, inkl. Nachlass			: beauftragt		
	2) Alle Beträge einschliesslich 19% MwSt.					
KG 200-600						
001	Gerüstbauarbeiten	BPG	36.414,00	82.073,59	82.073,59	
003	Landschaftsbauarbeiten	N.N.	498.738,52	498.738,52 KoBe	498.738,52	
004	Landschaftsbauarbeiten Pflanzen in 003 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	
220	Öffentliche Erschliessung	N.N.	44.268,00	44.268,00 KoBe	44.268,00	
012	Mauerarbeiten (Verblendmauerwerk) nicht vorhanden	N.N.	0,00	0,00	0,00	
013	Rohbau ohne Hydrophobierung (bei Maler)	i Constructing	1.311.604,55	1.513.314,77	1.548.904,25	
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten inkl. Stahlstützen und Stahlträger	Pfeiffer	1.267.881,34	923.688,15	923.688,15	
017	Stahlbauarbeiten in 013 und 016 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	
021	Dachabdichtungsarbeiten	PreM	303.509,86	235.013,12	235.013,12	
022	Klempnerarbeiten in 021 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	N.N.	121.788,96	121.788,96 KoBe	121.788,96	
025	Estricharbeiten	N.N.	119.429,00	119.429,00 KoBe	119.429,00	
026	Fenster, Aussentüren	Fink Duo	506.629,41	468.309,52	468.309,52	
027	Tischlerarbeiten (Schreiner)	N.N.	960.636,43	960.636,43 KoBe	960.636,43	

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Auftrag inkl. NA (€) voraus. Endsumme	Bemerkung
027a	Aufwärmküche	N.N.	59.500,00	59.500,00 KoBe	59.500,00	
028	Parkett,- Holzpflesterarbeiten	N.N.	44.369,15	44.369,15 KoBe	44.369,15	
030	Rolladenarbeiten in 026 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	
031	Metallbauarbeiten / Schlosser inkl. Dachfenster Wohnungen	N.N.	373.740,92	373.740,92 KoBe	373.740,92	
033	Baureinigungsarbeiten	N.N.	14.280,00	14.280,00 KoBe	14.280,00	
034	Malerarbeiten inkl. Lasur für Holzbeplankung inkl. Hydrophobierung	N.N.	201.066,86	117.871,58 KoBe	117.871,58	
036	Bodenbelagarbeiten	N.N.	143.756,17	143.756,17 KoBe	143.756,17	
039	Trockenbauarbeiten	N.N.	195.446,20	161.519,30 KoBe	161.519,30	
040abc	Heizung	Weidinger Haustechnik	231.455,00	180.637,97	180.637,97	
040abc	Lüftung	A. Pullman	133.577,50	198.253,04	198.253,04	
040abc	Sanitär	HST Schmid	196.707,00	232.645,17	232.645,17	
049	Feuerlöschanlagen / Fluchtwegpläne etc.	N.N.	4.760,00	4.760,00 KoBe	4.760,00	
050a	Elektro Gesamt KITA	Weber	416.291,75	308.518,39	308.518,39	
050b	Elektro Gesamt WOHNUNGEN					
050c	Elektro Gesamt ALLGEMEIN					
069	Aufzug	Schmitt + Sohn	119.000,00	68.229,84	68.229,84	
084	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	N.N.	2.380,00	2.380,00 KoBe	2.380,00	
127	Möblierung lose Tische, Stühle, Schränke, Regale etc. für Kinder	N.N.	59.500,00	59.500,00 KoBe	59.500,00	
130	Schliessenanlagen E-Schliessenanlage	N.N.	14.280,00	14.280,00 KoBe	14.280,00	

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Auftrag.inkl.NA (€) voraus.Endsumme	Bemerkung
000	Sonstige Bestellung Kita Geschir, Betten, Spielgeräte, Waschmaschine etc.	N.N.	47.600,00	47.600,00 KoBe	47.600,00	
000a	Fassadenschrift	N.N.	10.710,00	10.710,00 KoBe	10.710,00	
Summe KG 200-600			7.439.320,59	7.009.811,59	7.045.401,07 94,7%	
KG 700						
700	KG 700 Baunebenkosten komplett 25% der BWK		1.666.267,72	1.666.267,72 KoBe	1.666.267,72	
Summe KG 700			1.666.267,72	1.666.267,72	1.666.267,72 100,0%	
Gesamtkosten KG 200-800 (brutto)			9.105.588,32	8.676.079,31	8.711.668,79 95,7%	
					393.919,53 Puffer	