

KOSTENVERFOLGUNG

Kostenangaben in Brutto

Bauvorhaben: Grundschule Besigheim
Stand: 13.03.2024

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr-/Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs-Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
GESAMTSUMME OHNE 700er				14.368.974,42 €		13.926.250,22 €	13.628.082,44 €					740.891,98 €

Beispiel: Gewerk X genehm. Kostenberechnung verfügb. Budget KoBe
 +- Verschiebungen Summe aus HA+NA Summe aus AZ+SZ Differenz +/-
 HA = Hauptauftrag SZ Schlusszahlung
 NA1 = genehm. Nachtrag AZ Abschlagszahlung
 (Auftrag/Prognose zu Kostenberechnung)

Verschiebung von/zu Gewerk Y:
 +- Betrag *kursive Zahlen aus Kostenstufe vor, solange bepreistes LV nicht vorhanden = KoBe, solange noch nicht submittiert = Kobe bzw. bepreistes LV*

001	Abbrucharbeiten	Bauherr					- €					0,00 €
------------	------------------------	---------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--------

002	Baumeister	BSS	3.782.377,01 €	3.782.377,01 €			2.954.640,56 €					827.736,45 €
	Moser GmbH, Leonberg					3.107.191,97 €	HA	2.914.635,64 €				
							NA1	9.202,45 €				
							NA2	8.147,45 €				
							NA3	2.748,90 €				
							NA4	3.977,98 €				
							NA5	4.902,80 €				
							NA6	9.216,23 €				
							NA7	317,03 €				
							NA8	1.492,08 €				

003	Verbau / Spezialtiefbau	BSS	27.684,76 €	27.684,76 €		27.684,76 €		27.684,76 €				0,00 €
------------	--------------------------------	-----	-------------	--------------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--------

004	Klinkerfassade	BSS	1.364.493,94 €	1.364.493,94 €		1.447.384,10 €		1.097.785,31 €				266.708,63 €
------------	-----------------------	-----	----------------	-----------------------	--	----------------	--	-----------------------	--	--	--	--------------

Fa Lagierski

005	Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	BSS	944.624,51 €	944.624,51 €		909.745,74 €	HA	1.143.000,00 €				-198.375,49 €
------------	--	-----	--------------	---------------------	--	--------------	----	-----------------------	--	--	--	---------------

Fa Lang, Eppingen

006	Zimmerer	BSS	695.168,28	695.168,28 €		423.973,00 €		507.506,88 €				187.661,40 €
------------	-----------------	-----	------------	---------------------	--	--------------	--	---------------------	--	--	--	--------------

Fa Pfeiffer, Sachsenheim

007	Gerüstarbeiten	BSS	116.261,81	116.261,81 €		76.848,90 €	HA	101.038,40 €				15.223,41 €
------------	-----------------------	-----	------------	---------------------	--	-------------	----	---------------------	--	--	--	-------------

Preuss Gerüstbau

008	Metallbau, Oberlicht	BSS	94.595,48	94.595,48 €		121.466,66 €	HA	149.982,84 €				-55.387,36 €
------------	-----------------------------	-----	-----------	--------------------	--	--------------	----	---------------------	--	--	--	--------------

Fa Lamilux

009	Dachabdichtungsarbeiten	BSS	102.413,42	102.413,42 €		83.726,08 €		69.690,48 €				32.722,94 €
------------	--------------------------------	-----	------------	---------------------	--	-------------	--	--------------------	--	--	--	-------------

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
	FA Holl Flachdachbau GmbH											
010	Innenputz	BSS	134.662,26	134.662,26 €		125.173,76 €	69.993,12 €					64.669,14 €
	Fa Schnabel GmbH											
011	Betonwerkstein	BSS	190.710,70	190.710,70		246.777,11 €	186.892,76 €					3.817,94 €
	Fa Maurer Objekt GmbH											
011	Fliesen-, Plattenarbeiten	BSS	108.960,13	108.960,13		108.960,13 €	108.960,13 €					0,00 €
012	Estricharbeiten	BSS	237.479,97	237.479,97 €		303.501,17 €	133.447,86 €					104.032,11 €
	FBS GmbH											
013	Tischlerarbeiten, Innentüren	BSS	667.031,25	667.031,25 €		674.605,54 €	576.940,73 €					90.090,52 €
	GSH GmbH											

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
014	Maler	BSS	189.817,40	189.817,40 €		189.817,40 €	189.817,40 €					0,00 €
015	Tischler Schränke, Garderoben	BSS	416.276,76	416.276,76 €		416.276,76 €	416.276,76 €					0,00 €
016	Schlosser	BSS	97.201,10	97.201,10 €		91.183,16 €	69.526,35 €					27.674,75 €
	Fa Vorndran, Kleinwenkheim											
017	Bodenbelagsarbeiten Lino	BSS	110.710,70	110.710,70 €		110.710,70 €	110.710,70 €					0,00 €
018	Mobile Trennwände	BSS	32.117,15	32.117,15 €		27.493,34 €	37.094,53 €					-4.977,38 €
	Fa. DORMA Hüppe											
019	Trockenbauarbeiten	BSS	716.114,65	716.114,65 €		592.581,93 €	526.555,21 €					189.559,44 €
	Fa Anicic, Heilbronn											
020	Baureinigungsarbeiten	BSS	65.423,82	65.423,82 €		65.423,82 €	65.423,82 €					0,00 €
021	WC Trennwände	BSS	20.956,02	20.956,02 €		20.956,02 €	20.956,02 €					0,00 €
022	Schließanlage	BSS	29.313,27	29.313,27 €		29.313,27 €	29.313,27 €					0,00 €
023	Witterungsschutzmaßnahmen	BSS	34.694,45	34.694,45 €		34.694,45 €	34.694,45 €					0,00 €
	Gesamt		9.988.378,14				8.627.932,34					
	KG 300		9.839.665,42				8.479.219,62					
	Aufzug	ZWP	72.828,00	72.828,00		89.398,75 €	62.147,75 €					10.680,25 €
	voraussichtlich HEBO Aufzugstechnik GmbH											
	Elektro Baustrom	ZWP		0,00 €		0,00 €	- €					0,00 €
	Elektro	ZWP	1.015.683,09	1.015.683,09		1.015.683,09 €	1.062.760,51 €					-47.077,42 €
	voraussichtlich F&E Elektroanlagen GmbH											
	Heizung + Kälte inkl. Dämmung	ZWP	461.547,14	461.547,14		609.510,93 €	553.492,34 €					-91.945,20 €
	KWK Kälte Wärme Klima GmbH & Co.KG											
	Bauheizung	Engie		0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung angewiesen	Prognose	Differenz KoBe zu Auftrag
	Sanitär inkl. Dämmung	ZWP	412.217,96	412.217,96		434.639,30 €	583.801,52 €					-171.583,56 €
	Mathias Hering Haustechnik											
	Luftung inkl. Dämmung	ZWP	777.077,87	777.077,87		1.292.303,74 €	1.531.682,42 €					-754.604,55 €
	Kellenbenz Lüftungsbau GmbH											
	MSR	ZWP	207.688,32	207.688,32		207.688,32 €	164.729,24 €					42.959,08 €
	voraussichtlich Kieback und Peter GmbH & Co.KG											
	Dämmung/Brandschutz	ZWP		0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Nutzerspezifische Anlagen	ZWP	202.300,00	202.300,00		202.300,00 €	202.300,00 €					0,00 €
	Küche	IF Daut	223.450,76	223.450,76		224.443,88 €	224.443,88 €					-993,12 €
	Gesamt KG400		3.372.793,14	3.521.505,86			4.385.357,66	4.534.070,38				
	Freianlagen	Glück	817.092,44 €	817.092,44 €		817.092,44 €	817.092,44 €					0,00 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	Nebenkosten			0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €