

B E S

Neubau einer Kita mit Wohneinheiten, Friedrich-Schelling-Weg in Besigheim
 21.08.2024 | studio ito GmbH BDA

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Nachtrag (€)	Auftrag inkl. NA (€) voraus. Endsumme
	Anmerkungen:					
	1) Auftragssummen ohne Skonto, inkl. Nachlass					
	2) Alle Beträge einschliesslich 19% MwSt.					
KG 200-600						
001	Gerüstbauarbeiten	BPG	36.414,00	82.073,59	0,00	82.073,59
003	Landschaftsbauarbeiten	N.N.	498.738,52	498.738,52 KoBe	0,00	498.738,52
004	Landschaftsbauarbeiten Pflanzen in 003 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Öffentliche Erschliessung	N.N.	44.268,00	73.110,72 Netze BW	0,00	73.110,72
012	Mauerarbeiten (Verblendmauerwerk) nicht vorhanden	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Rohbau ohne Hydrophobierung (bei Maler)	i Constructing	1.311.604,55	1.513.314,77	41.155,91 NA01 -4.500,00 Entfall Bauschild	1.549.970,68
016	Zimmer- und Holzbauarbeiten inkl. Stahlstützen und Stahlträger	Pfeiffer	1.267.881,34	923.688,15	5.316,44 NA03 4.816,94 NA04 26.345,89 NA05	960.167,42
017	Stahlbauarbeiten in 013 und 016 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Dachabdichtungsarbeiten	PreM	303.509,86	235.013,12	0,00	235.013,12
022	Klempnerarbeiten in 021 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Fliesen- und Plattenarbeiten	N.N.	121.788,96	121.788,96 KoBe	0,00	121.788,96
025	Estricharbeiten	Okatar	119.429,00	83.578,77	0,00	83.578,77
026	Fenster, Aussentüren	Fink Duo	506.629,41	468.309,52	0,00	468.309,52
027	Tischlerarbeiten (Schreiner)	N.N.	960.636,43	960.636,43 KoBe	0,00	960.636,43
027a	Aufwärmküche	N.N.	59.500,00	59.500,00 KoBe	0,00	59.500,00

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Nachtrag (€)	Auftrag inkl. NA (€) voraus. Endsumme
028	Parkett-, Holzplasterarbeiten	Bembe Parkett	44.369,15	25.940,22	0,00	25.940,22
030	Rolladenarbeiten in 026 enthalten	N.N.	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Metallbauarbeiten / Schlosser	STEMA	373.740,92	217.612,92	0,00	217.612,92
033	Baureinigungsarbeiten	N.N.	14.280,00	14.280,00 KoBe	0,00	14.280,00
034	Malerarbeiten inkl. Lasur für Holzbeplankung inkl. Hydrophobierung	N.N.	201.066,86	117.871,58 KoBe	0,00	117.871,58
036	Bodenbelagarbeiten	N.N.	143.756,17	143.756,17 KoBe	0,00	143.756,17
039	Trockenbauarbeiten	planotec	195.446,20	283.569,15	0,00	283.569,15
040abc	Heizung	Weidinger Haustechnik	231.455,00	180.637,97	0,00	180.637,97
040abc	Lüftung	A. Pullman	133.577,50	198.253,04	0,00	198.253,04
040abc	Sanitär	HST Schmid	196.707,00	232.645,17	0,00	232.645,17
049	Feuerlöschanlagen / Fluchtwegpläne etc.	N.N.	4.760,00	4.760,00 KoBe	0,00	4.760,00
050a	Elektro Gesamt KITA	Weber	416.291,75	308.518,39	0,00	308.518,39
050b	Elektro Gesamt WOHNUNGEN					
050c	Elektro Gesamt ALLGEMEIN					
069	Aufzug	Schmitt + Sohn	119.000,00	68.229,84	0,00	68.229,84
084	Abbruch-, Rückbau- und Schadstoffsanierungsarbeiten	N.N.	2.380,00	2.380,00 KoBe	0,00	2.380,00
127	Möblierung lose Tische, Stühle, Schränke, Regale etc. für Kinder	N.N.	59.500,00	59.500,00 KoBe	0,00	59.500,00
130	Schliessenanlagen E-Schliessenanlage	N.N.	14.280,00	14.280,00 KoBe	0,00	14.280,00
000	Sonstige Bestellung Kita Geschirr, Betten, Spielgeräte, Waschmaschine etc.	N.N.	47.600,00	47.600,00 KoBe	0,00	47.600,00

VE	Gewerk	Firma	KoBe 12.07.23 brutto	Auftrag (€)	Nachtrag (€)	Auftrag inkl.NA (€) voraus.Endsumme
000a	Fassadenschrift	N.N.	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
				KoBe		
	Summe KG 200-600		7.439.320,59	6.950.297,00	73.135,18	7.023.432,18 94,4%
	KG 700					
700	KG 700 Baunebenkosten komplett 25% der BWK		1.666.267,72	1.666.267,72	0,00	1.666.267,72
				KoBe		
	Summe KG 700		1.666.267,72	1.666.267,72	0,00	1.666.267,72 100,0%
	Gesamtkosten KG 200-800 (brutto)		9.105.588,32	8.616.564,72	73.135,18	8.689.699,90 95,4%
						415.888,42 Puffer