

KOSTENVERFOLGUNG

Kostenangaben in Brutto

Bauvorhaben: Grundschule Besigheim
Stand: 23.08.2024

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr-/Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs-Nummer	Zahlung Prognose angewiesen	Differenz KoBe zu Auftrag
GESAMTSUMME KG 200 - 600 (inkl. Ausstattung)				15.002.569,58 €		15.118.994,19 €	14.396.004,35 €				606.565,23 €
Beispiel: Gewerk X		genehm. Kostenberechnung	verfüg. Budget KoBer +/- Verschiebungen				Summe aus HA+NA HA = Hauptauftrag NA1 = genehm. Nachtrag	Summe aus AZ+SZ SZ Schlusszahlung AZ Abschlagszahlung			Differenz +/- (Auftrag/Prognose zu Kostenberechnung)
Verschiebung von/zu Gewerk Y: +/- Betrag			kursive Zahlen aus Kostenstufe vor, solange bepreistes LV nicht vorhanden = KoBe, solange noch nicht submittiert = Koba bzw. bepreistes LV								
001	Abbrucharbeiten	Bauherr					- €				0,00 €
002	Baumeister	BSS	3.782.377,01 €	3.782.377,01 €		3.107.191,97 €	2.954.640,56 €	2.914.635,64 €			827.736,45 €
	Moser GmbH, Leonberg						NA1 9.202,45 € NA2 8.147,45 € NA3 2.748,90 € NA4 3.977,98 € NA5 4.902,80 € NA6 9.216,23 € NA7 317,03 € NA8 1.492,08 €				
003	Verbau / Spezialtiefbau	BSS	27.684,76 €	27.684,76 €		27.684,76 €	27.684,76 €				0,00 €
004	Klinkerfassade	BSS	1.364.493,94 €	1.364.493,94 €		1.447.384,10 €	1.097.785,31 €				266.708,63 €
	Fa Lagierski										
005	Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	BSS	944.624,51 €	944.624,51 €		909.745,74 €	1.143.000,00 €				-198.375,49 €
	Fa Lang, Eppingen										
006	Zimmerer	BSS	695.168,28	695.168,28 €		423.973,00 €	507.506,88 €				187.661,40 €
	Fa Pfeiffer, Sachsenheim										
007	Gerüstarbeiten	BSS	116.261,81	116.261,81 €		76.848,90 €	101.038,40 €				15.223,41 €
	Preuss Gerüstbau										
008	Metallbau, Oberlicht	BSS	94.595,48	94.595,48 €		121.466,66 €	149.982,84 €				-55.387,36 €
	Fa Lamilux										
009	Dachabdichtungsarbeiten	BSS	102.413,42	102.413,42 €		83.726,08 €	69.690,48 €				32.722,94 €
	FA Holl Flachdachbau GmbH										
010	Innenputz	BSS	134.662,26	134.662,26 €		125.173,76 €	69.993,12 €				64.669,14 €
	Fa Schnabel GmbH										
011	Betonwerkstein	BSS	190.710,70	190.710,70		246.777,11 €	186.892,76 €				3.817,94 €
	Fa Maurer Objekt GmbH										
011	Fliessen-, Plattenarbeiten	BSS	108.960,13	108.960,13		130.307,50 €	119.661,60 €				-10.701,47 €
	Fa Keralfloor GmbH										
012	Estricharbeiten	BSS	237.479,97	237.479,97 €		303.501,17 €	133.447,86 €				104.032,11 €
	FBS GmbH										
013	Tischlerarbeiten, Innentüren	BSS	667.031,25	667.031,25 €		674.605,54 €	576.940,73 €				90.090,52 €
	GSH GmbH										
014	Maler	BSS	189.817,40	189.817,40 €		204.665,36 €	83.326,16 €				106.491,24 €
	Fa Seeger										
015	Tischler Schränke, Garderoben	BSS	416.276,76	416.276,76 €		581.301,48 €	563.106,64 €				-146.829,88 €
	Fa Binsch										
016	Schlosser	BSS	97.201,10	97.201,10 €		91.183,16 €	69.526,35 €				27.674,75 €
	Fa Vorndran, Kleinwenkheim										
017	Bodenbelagsarbeiten Lino	BSS	110.710,70	110.710,70 €		108.082,64 €	59.373,74 €				51.336,96 €
	Fa Daci M Boden										
018	Mobile Trennwände	BSS	32.117,15	32.117,15 €		27.493,34 €	37.094,53 €				-4.977,38 €
	Fa. DORMA Hüppe										
019	Trockenbauarbeiten	BSS	716.114,65	716.114,65 €		592.581,93 €	526.555,21 €				189.559,44 €
	Fa Anicic, Heilbronn										
020	Baureinigungsarbeiten	BSS	65.423,82	65.423,82 €		65.423,82 €	65.423,82 €				0,00 €
021	WC Trennwände	BSS	20.956,02	20.956,02 €		20.956,02 €	20.956,02 €				0,00 €
022	Schließanlage	BSS	29.313,27	29.313,27 €		29.313,27 €	29.313,27 €				0,00 €
023	Witterungsschutzmaßnahmen	BSS	34.694,45	34.694,45 €		34.694,45 €	34.694,45 €				0,00 €
Gesamt KG 300				9.988.378,14 9.839.665,42			8.627.635,49 8.478.922,77				1.551.453,35 €
	Aufzug	ZWP	72.828,00	72.828,00		89.398,75 €	62.147,75 €				10.680,25 €
	HEBO Aufzugstechnik GmbH										
	Elektro Baustrom	ZWP		0,00 €		0,00 €	- €				0,00 €
	Elektro	ZWP	1.015.683,09	1.015.683,09		1.015.683,09 €	1.062.760,51 €				-47.077,42 €
	F&E Elektroanlagen GmbH										
	Heizung + Kälte inkl. Dämmung	ZWP	461.547,14	461.547,14		609.510,93 €	553.492,34 €				-91.945,20 €
	KWK Kälte Wärme Klima GmbH & Co.KG										
	Bauheizung	Engie		0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr-/Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs-Nummer	Zahlung Prognose angewiesen	Differenz KoBe zu Auftrag
	Sanitär inkl. Dämmung	ZWP	412.217,96	412.217,96		434.639,30 €	583.801,52 €				-171.583,56 €
	Mathias Hering Haustechnik										
	Lüftung inkl. Dämmung	ZWP	777.077,87	777.077,87		1.292.303,74 €	1.531.682,42 €				-754.604,55 €
	Kellenbenz Lüftungsbau GmbH										
	MSR	ZWP	207.688,32	207.688,32		207.688,32 €	164.729,24 €				42.959,08 €
	Kieback und Peter GmbH & Co.KG										
	Dämmung/Brandschutz	ZWP		0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Nützerspezifische Anlagen	ZWP	202.300,00	202.300,00		0,00 €	0,00 €				202.300,00 €
	Küche	IF Daut	223.450,76	223.450,76		224.443,88 €	224.443,88 €				-993,12 €
	Gesamt KG400		3.372.793,14	3.521.505,86			4.183.057,66				4.331.770,38
	Freianlagen	Gluck	817.092,44 €	817.092,44 €		1.177.649,26 €	1.177.649,26 €				-360.556,82 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Ausstattung & Kunstwerke		290.677,72	290.677,72		290.677,72 €	0,00 €				290.677,72 €
	Medientechnik	IF Daut	229.630,73	229.630,73		229.630,73 €	278.076,05 €				-48.445,32 €
	Fachklassen- Mensa u. Labormo	IF Daut	113.286,71	113.286,71		113.286,71 €	129.585,89 €				-16.299,18 €
	Gesamt KG500		633.595,16	633.595,16			407.661,94				556.374,66
	Nebenkosten			0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €