

KOSTENVERFOLGUNG

Kostenangaben in Brutto

Bauvorhaben: Grundschule Besigheim
Stand: 21.05.2025

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung Prognose angewiesen	Differenz KoBe zu Auftrag
GESAMTSUMME OHNE 700er				18.301.752,03 €		14.411.679,98 €	15.013.180,81 €				3.288.571,22 €

Beispiel: Gewerk X	genehm. Kostenberechnung	verfügb. Budget KoBer +- Verschiebungen					Summe aus HA+NA HA = Hauptauftrag NA1 = genehm. SZ Schlusszahlung Nachtrag	Summe aus AZ+SZ AZ Aberhlangszahlung			Differenz +/- (Auftrag/Prognose zu Kostenberechnung)
Verschiebung von/zu Gewerk Y: +- Betrag			kursive Zahlen aus Kostenstufe vor, solange bepreistes LV nicht vorhanden = KoBe, solange noch nicht submittiert = Koba bzw. bepreistes LV								

001	Abbrucharbeiten	Bauherr					- €				0,00 €
-----	-----------------	---------	--	--	--	--	-----	--	--	--	--------

002	Baumeister	BSS	3.782.377,01 €	3.782.377,01 €		3.107.191,97 €	HA 2.914.635,64 € NA1 9.202,45 € NA2 8.147,45 € NA3 2.748,90 € NA4 3.977,98 € NA5 4.902,80 € NA6 9.216,23 € NA7 317,03 € NA8 1.492,08 € NA11 19.479,80 € NA12 1.903,90 € NA13 2.572,51 € NA14 5.882,10 € NA15 -53.915,00 € NA16 22.003,43 € NA17 6.544,60 €	2.959.111,90 €			823.265,11 €
Moser GmbH, Leonberg											

003	Verbau / Spezialtiefbau	BSS	27.684,76 €	27.684,76 €		27.684,76 €	27.684,76 €				0,00 €
-----	-------------------------	-----	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--	--	--------

004	Klinkerfassade	BSS	1.364.493,94 €	1.364.493,94 €		1.447.384,10 €	1.097.785,31 €				266.708,63 €
-----	----------------	-----	----------------	----------------	--	----------------	----------------	--	--	--	--------------

Fa Laqierski											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

005	Fenster, Außentüren, Sonnenschutz	BSS	944.624,51 €	944.624,51 €		909.745,74 €	HA 1.143.000,00 € NA1 -15.245,15 € NA2 4.361,35 € NA3 -915,11 € NA4 -6.579,51 € NA5 1401,82	1.126.023,40 €			-181.398,89 €
Fa Lang, Eppingen											

006	Zimmerer	BSS	695.168,28	695.168,28 €		423.973,00 €	HA 551.329,47 € NA2 507.506,88 € NA3-x 1.638,63 € 42.183,96 €				143.838,81 €
Fa Pfeiffer, Sachsenheim											

007	Gerüstarbeiten	BSS	116.261,81	116.261,81 €		76.848,90 €	HA 101.038,40 €				15.223,41 €
-----	----------------	-----	------------	--------------	--	-------------	-----------------	--	--	--	-------------

Preuss Gerüstbau											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

008	Metalibau, Oberlicht	BSS	94.595,48	94.595,48 €		121.466,66 €	HA 152.934,05 € HA 149.982,84 € NA1 804,75 NA2 2.146,46 €				-58.338,57 €
Fa Lamilux											

009	Dachabdichtungsarbeiten	BSS	102.413,42	102.413,42 €		83.726,08 €	69.690,48 €				32.722,94 €
-----	-------------------------	-----	------------	--------------	--	-------------	-------------	--	--	--	-------------

FA Holl Flachdachbau GmbH											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

010	Innenputz	BSS	134.662,26	134.662,26 €		125.173,76 €	69.993,12 €				64.669,14 €
-----	-----------	-----	------------	--------------	--	--------------	-------------	--	--	--	-------------

Fa Schnabel GmbH											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

011	Betonwerkstein	BSS	190.710,70	190.710,70		246.777,11 €	186.892,76 €				3.817,94 €
-----	----------------	-----	------------	------------	--	--------------	--------------	--	--	--	------------

Fa Maurer Objekt GmbH											
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

011	Fliesen-, Plattenarbeiten	BSS	108.960,13	108.960,13		130.307,50 €	119.661,60 €				-10.701,47 €
-----	---------------------------	-----	------------	------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--------------

Fa Kerafloor GmbH											
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

012	Estricharbeiten	BSS	237.479,97	237.479,97 €		303.501,17 €	133.447,86 €				104.032,11 €
-----	-----------------	-----	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	--------------

FBS GmbH											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

013	Tischlerarbeiten, Innentüren	BSS	667.031,25	667.031,25 €		674.605,54 €	576.940,73 €				90.090,52 €
-----	------------------------------	-----	------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--	-------------

GSH GmbH											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NR.	GEWERK/AUFTRAGNEHMER	Planer	Kostenberechnung	Budget	Mehr- /Minderkosten	bepreistes LV	Auftrag	Abrechnung	Anordnungs- Nummer	Zahlung Prognose angewiesen	Differenz KoBe zu Auftrag
014	Maler	BSS	189.817,40	189.817,40 €		204.665,36 €	83.326,16 €				106.491,24 €
	Fa Seeqer										
015	Tischler Schränke, Garderoben	BSS	416.276,76	416.276,76 €		581.301,48 €	563.106,64 €				-146.829,88 €
	Fa Binsch										
016	Schlosser	BSS	97.201,10	97.201,10 €		91.183,16 €	69.526,35 €				27.674,75 €
	Fa Vorndran, Kleinwenkheim										
017	Bodenbelagsarbeiten Lino	BSS	110.710,70	110.710,70 €		108.082,64 €	59.373,74 €				51.336,96 €
	Fa Daci M Boden										
018	Mobile Trennwände	BSS	32.117,15	32.117,15 €		27.493,34 €	37.094,53 €				-4.977,38 €
	Fa. DORMA Hüppe										
019	Trockenbauarbeiten	BSS	716.114,65	716.114,65 €		592.581,93 €	526.555,21 €				189.559,44 €
	Fa Anicic, Heilbronn										
020	Baureinigungsarbeiten	BSS	65.423,82	65.423,82 €		22.096,52 €	25.874,47 €				39.549,35 €
	AS Dienstleistungen										
021	WC Trennwände	BSS	20.956,02	20.956,02 €		20.956,02 €	20.956,02 €				0,00 €
022	Schließanlage	BSS	29.313,27	29.313,27 €		29.313,27 €	29.313,27 €				0,00 €
023	Witterungsschutzmaßnahmen	BSS	34.694,45	34.694,45 €		34.694,45 €	34.694,45 €				0,00 €
	Gesamt KG 300 (Kosten ohne 400 er Kosten, die beim Gewerk Rohbau)		10.179.088,84 10.030.376,12				8.622.354,68 8.473.641,96				1.556.734,16 €
	Aufzug	ZWP	72.828,00	72.828,00		89.398,75 €	62.148,75 €				10.679,25 €
	HEBO Aufzugstechnik GmbH										
	PV-Anlage	ZWP	32.041,82	0,00 €		68.296,48 €	35.695,06 €				-35.695,06 €
	Elektro						1.138.904,90 € 15.357,63 €				-75.978,72 €
	Blitzschutz, NA09 Rohbauer										
	Solarträger PV-Anlagen, NA02 Zimmermann						31.885,46 €				
	Erdungsanlagen						28.901,30 €				
	F&E Elektroanlagen GmbH	ZWP	1.015.683,09	1.015.683,09		1.015.683,09 €	1.062.760,51 €	Stand AZ: 137.310,21			
	Heizung + Kälte inkl. Dämmung	ZWP	461.547,14	461.547,14		609.510,93 €	569.741,29 €	Stand AZ: 77.978,53			-108.194,15 €
	KWK Kälte Wärme Klima GmbH & Co.KG					HA NA1 NA2	553.492,34 3.114,75 13.134,20				
	Bauheizung	ZWP	siehe NA 2 KWK	0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Sanitär inkl. Dämmung	ZWP	412.217,96	412.217,96		434.639,30 €	583.801,52 €	Stand AZ: 77.953,46			-171.583,56 €
	Mathias Hering Haustechnik										
	Lüftung inkl. Dämmung	ZWP	777.077,87	777.077,87		1.292.303,74 €	1.537.624,11 €	Stand AZ: 525.147,00			-760.546,24 €
	Kellenbenz Lüftungsbau GmbH					HA NA1 NA2	1.531.682,42 4.809,87 1.131,82				
	MSR	ZWP	207.688,32	207.688,32		207.688,32 €	164.729,24 €				42.959,08 €
	Kieback und Peter GmbH & Co.KG										
	Dämmung/Brandschutz	ZWP		0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Nutzerspezifische Anlagen	ZWP	202.300,00	202.300,00		202.300,00 €	202.300,00 €				0,00 €
	Medientechnik	Caratcon	115.865,54	115.865,54		115.865,54 €	HA ZA 133.808,24 € 28.466,12 €				-17.942,70 € -28.466,12 €
	Beamertechnik Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG										
	Küche	IF Daut	223.450,76	223.450,76		224.443,88 €	270.127,83 €				-46.677,07 €
	Brennofen	IF Daut	11.456,61	11.456,61		11.456,61	11.456,61				
	Medientechnik	IF Daut	229.630,73	229.630,73		229.630,73	278.076,05				
	Möblierung Fachklassen	IF Daut	113.286,71	113.286,71		113.286,71	129.585,89				
	Unterflur-Müllbehälter	IF Daut					10.347,05				
	Gesamt KG400		3.875.074,55 4.023.787,27				5.175.589,63 5.324.302,35				
	Freianlagen	Glück	1.268.548,69 €	1.410.506,57 €		1.056.866,18 €	954.154,03 €				456.352,54 €
	Seidenspinner Garten- und Landschaftsbau GmbH \1+BA2+BA3										
	Lose Möblierung	BSS	259.301,00 €	259.301,00 €		259.301,00 €	279.859,44 €				-20.558,44 €
	VS GmbH&Co. KG										
	Herrichten/Erschliessen			0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €
	Nebenkosten			0,00 €		0,00 €	0,00 €				0,00 €