



BAUVORHABEN : NEUBAU FEUERWEHRHAUS OTTMARSHEIM , KREUZÄCKERSTRASSE , 74354 BESIGHEIM-OTTMARSHEIM

BAUHERR : STADT BESIGHEIM , MARKTPLATZ 12 , 74354 BESIGHEIM

ÜBERSICHT ZU KOSTEN- UND ABRECHNUNGSSTAND

GEWERK :	SUMMEN KOSTENSCHÄTZUNG (INKL. 19% MWST.)	SUMMEN BEAUFTRAGUNGEN (INKL. 19% MWST.)	FIRMEN / BEMERKUNGEN	SUMMEN SCHLUSSRECHNUNGEN (INKL. 19% MWST.)	SUMMEN ABSCHLAGSZAHLUNGEN (INKL. 19% MWST.)
KG 300 :					
Erd,- Kanal,- Rohbauarbeiten	555.000,00 €	558.311,76 €	Fa. F. Köhler , Besigh.		
Stahlbau-, Trapezblech,- Fassadenarbeiten	148.500,00 €	143.213,53 €	Fa. Staudinger , Lauffen		
Dachabdichtungsarbeiten	92.000,00 €	92.616,39 €	Fa. Albert , Walheim		
Verglasungsarbeiten	45.000,00 €	36.348,55 €	Fa. Hagenlocher , Bönn.		
Eingangstüren (Alu-Türelemente)	17.000,00 €	15.416,45 €	Fa. Hagenlocher , Bönn.		
Sektionaltore	26.500,00 €	23.041,97 €	Fa. GfS , Pleidelsheim		
Sonnenschutzelemente	9.600,00 €	11.102,94 €	Fa. Zanker, Auenwald		
Schlosserarbeiten	4.700,00 €				
Putz- und Stuckarbeiten	65.000,00 €	65.452,68 €	Fa. Reuschle, Besigheim		
Estricharbeiten	16.000,00 €	16.067,98 €	Fa. ASC, Kirchheim		
Klinkerboden Fahrzeughalle	38.500,00 €	41.719,67 €	Fa. Jach, Böblingen		
Fliesenarbeiten	64.500,00 €				
Malerarbeiten	21.500,00 €				
Schreinerarbeiten (Innentüren)	30.700,00 €				
Abgehängte Decken	8.000,00 €				
WC-Trennwände	4.200,00 €				
Schliessanlage	3.500,00 €				
Baureinigung	3.000,00 €				
Vergleichssumme alle ausgeschr. Gewerke :	1.013.100,00 €	1.003.291,92 €			
Zwischensumme KG 300 (alle Gewerke) :	1.153.200,00 €	1.003.291,92 €			
KG 400 :					
Heizungsinstallation	96.500,00 €	96.779,43 €	Fa. Saur , Neckarwesth.		
Sanitärinstallation	80.000,00 €	85.027,93 €	Fa. Späth , Mundelsheim		
Lüftungsinstallation + MSR	49.500,00 €	63.991,39 €	Fa. Kellenbenz , Erlenbach		
Elektroinstallation	215.500,00 €	222.615,28 €	Fa. Herbst , Besigheim		
Blitzschutz	in E-Inst. enth.	8.001,44 €	Fa. Hinderthür, Talheim		
Zwischensumme KG 400 :	441.500,00 €	476.415,47 €			
KG 500 :					
Aussenanlagen	179.500,00 €				
Zwischensumme KG 500 :	179.500,00 €				
KG 600 :					
Kücheneinrichtung UG	14.500,00 €				
Möblierung Umkleideräume	15.500,00 €				
Möblierung Büros, Schulungs-, Aufenthaltsr.	23.500,00 €				
Zwischensumme KG 600 :	53.500,00 €				
Gesamtsumme Reine Baukosten KG 300 - 600 inkl. 19 % Mehrwertsteuer	1.827.700,00 €	1.479.707,39 €			