


ZVIG-Sitzung am 30.03.2015

Gemeinde Walheim Renaturierung Baumbach Kernbereich 3



Kernbereich 3

Verortung




Kernbereich 3

Bestandsbilder



Kernbereich 3


Gesamtlageplan




Kernbereich 3

Schnitte Bachprofil

Schnitt A-A (Höhe Parkplatz)




Schnitt B-B (Höhe Privatgrundstück)



Kernbereich 3


Schnitte Bachprofil

Schnitt C-C (Höhe Wegverschwenkung)



Kernbereich 3

Abschnitt Parkplatz




Kernbereich 3

Abschnitt Spielplatz




Kernbereich 3

Abschnitt Privatgärten (Grunderwerb notwendig)




Kernbereich 3

Abschnitt Brücke



Kernbereich 3

Abschnitt Fußwegverschwenkung




Kernbereich 3

Beispielbilder Brücke



Büro



Kernbereich 3

Kostenberechnung

Außenanlagen

Kostenberechnung nach DIN 276 -Kernbereich 3-

Stand:14.01.2015

Die folgende Kostenberechnung beinhaltet die Baukosten (Material, Lieferung, Einbau)

Die Einheitspreise basieren auf aktuellen vergleichbaren Submissionsergebnissen aus dem Jahr 2014

Nummer	Kostengruppe	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
500	Außenanlagen				
510	Geländeflächen				
Summe 510 Geländeflächen					30.975,00 €
520	Befestigte Flächen				
Summe 520 Befestigte Flächen					20.125,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen				
Summe 530 Baukonstruktionen					7.300,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen				
Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen					800,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen				
Summe 550 Einbauten in Außenanlagen					80.970,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen				
Summe 570 Pflanz- und Saatflächen					33.625,00 €
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen				
Summe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen					39.310,00 €
Summe 500 Außenanlagen (netto)					213.105,00 €
	Nebenkosten Planung, Vermessung,Hydraulik , Statik ca. 20%				42.621,00 €
Gesamtsumme 500 (netto)					255.726,00 €
	MwSt 19%				48.587,94 €
Gesamtsumme 500 (brutto)					304.313,94 €

Kernbereich 3

Zeitplan

1969 Baumbach Walheim - Renaturierung Bereich 3

Zeitplan

Stand: 25.02.2015

	März					April					Mai				Juni				Juli				August	
Aufgabe	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32
Wasserrechtl. Genehmigung*																								
Werkplanung																								
LV erstellen																								
Veröffentlichung																								
Ausschreibung																								
Submission																								
Angebotsprüfung																								
Vergabevorschlag																								
Vergabe																								
Baubeginn																								
Abnahme																								
Sitzung ZVIG																								
Handwerkerferien																								

* Der Zeitplan ist abhängig vom Zeitpunkt der wasserrechtlichen Genehmigung. Verschiebt sich diese nach hinten, rückt der Zeitplan parallel nach hinten.

Verfasser: Planstatt Senner, Stuttgart